

Ombyggnad av Helenelundskolan .

Vecka 10

Plattsättning.

Plattsättning pågår för fullt, läggning klinker i serveringstorget pågår.

Värme Vatten sanitet.

Ombyggnad av undercentral pågår för full. Vattenomläggningen är klar och har gått smärtfritt för alla, kökspersonal har kunnat bedriva sin verksamhet som en vanlig sportlovsvecka.

Bygg.

Kompl av dörrmontage samt div utvändigt.

El.

Montage av kablage i undercentraler kommer att börja denna vecka

Måleri

Väggarna är färdigmålade och utvändig kompl samt fönster återstår.

Mur o puts fasad

Putsning av fasad på södra sidan pågår. Samt murning av vägg i lastkaj pågår.

Undertaksmontör.

Bärverk i alla rum sitter på plats, iplattning sker efter att installationerna blir klara.

Köksgruppen

Placering av köksutrustning pågår.

Schakt

Schaktning mellan hus s och h kommer att starta denna vecka. Man har planerat att schakta ca 10 meter sedan lägga rör, sedan 10meter till osv. Under hela schaktningsarbetet kommer alla arbeterna att bedrivas inom staket.

Hälsningar

Andersson Company Byggnads Ab

Emanuel Ohlsson