



Ombyggnad av Helenelundskolan .

Vecka 6

Plåtslageri.

Bandtäckning täckning mot skolgården blir klar i veckan.

Värme Vatten sanitet.

Dragningar av rostfria rör pågår i köket. Samt att ombyggnad av undercentralen kommer bara att kunna utföras vissa tidpunkter så att man ej stör den pågående verksamheten.

Bygg.

Putslagning av de gamla väggarna pågår för att skapa bättre underlag till målaren. Massagolvet i köket gjordes i helgen och är klart.

Smidesarbeten för överbyggnad lastkaj startar i slutet av veckan.

Målningen startar i dag .Kakel och klinker arbetena startar på onsdag.

*Emanuel Olsson har semester den här veckan och då är Leif Palo ansvarig på plats
0704-31 08 01*

El.

Montage av kanalisation i mellanväggar samt ovan undertak pågår. Montage av kabelstegar i källaren pågår.

Ventilation

Spis kåpor kommer och monteras i slutet av veckan. I övrigt återstår endast kompletteringar.

Mur o puts fasad

Murning av fasadtegel mot Sollentunavägen blir klar den här veckan. Murning av fasadtegel mot skolgården startar i slutet av veckan. Murning och putsarbetena kommer och pågå ca 4 veckor till .